

舟山东海实验室（智慧海洋实验室）
总部产业园区一期
项目资金绩效评价报告

项目名称：舟山东海实验室（智慧海洋实验室）

总部产业园区一期项目

项目单位：舟山市城投城市运营有限公司

2025年4月10日

舟山东海实验室（智慧海洋实验室）

总部产业园区一期

项目资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

党的十八大以来提出实施创新驱动发展战略，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。全国十四五纲要提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。

《中共中央国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》提出：我国2020年要进入创新型国家行列，建国100年时成为世界科技强国。这为我省建设创新型省份和科技强省指明了方向。省第十三次党代会也部署了科教人才强省战略，明确提出要大力推进科技创新，深入推进国家技术创新工程试点省工作，着力建设创新型省份。

实验室是科技创新体系的重要组成部分，是孕育重大原始创新、推动学科发展的重要科技力量，对解决国家和我省重大战略需求具有十分重要的作用。2019年，浙江省人民政府引发的《全面加强基础

科学研究的实施意见》提出到 2022 年，力争培育浙江省实验室 10 个、新型研发机构 100 家的目标。今年 6 月，省委十四届七次全会通过的《关于建设高素质强大人才队伍打造高水平创新型省份的决定》明确提出“到 2025 年建成 10 个高水平省实验室”。

为认真贯彻落实省委、省政府决策部署，加强基础科学研究，补齐科技创新短板，探索构建重大科学问题和关键核心技术攻关的新型体制机制，省科技厅印发了《浙江省实验室体系建设方案》。随后，今年 7 月 2 日，省政府将“之江实验室”、西湖大学牵头的“西湖实验室”、阿里达摩院牵头的“湖畔实验室”和浙江大学牵头的“良渚实验室”等四个实验室列入第一批浙江省实验室建设计划，同时宁波、温州、嘉兴、绍兴、衢州等市围绕浙江省实验室创建，正在积极谋划建设“甬江实验室”“瓯江实验室”“南湖实验室”等，全省各地、各领域的竞争十分激烈。

浙江舟山群岛新区是中国首个以海洋经济为主题的国家级新区，拥有独特的地理位置和海洋资源优势，已成为全省海洋领域科技创新资源最高端、最集中的地区。2019 年，全市拥有海洋科研人员 1100 余人，实施各类海洋科研项目 1200 余项，投入海洋科研经费近 10 亿元，居全省前列。

2020 年 9 月，省委书记批示原则同意省委省政府启动建设智慧海洋浙江省实验室。省科技厅支持浙江大学以浙江省大湾区（智慧海洋）创新发展中心为基础建设智慧海洋浙江省实验室。舟山市科技局自获悉浙江省实验室创建启动后，会同浙江大学、自然资源部第二海洋研究所共同谋划建设东海实验室，争取智慧海洋浙江省实验室落地

舟山。10月，省委省政府明确表示：加快建设海洋领域浙江省实验室；舟山有积极性，省政府将优先支持舟山建设；全省沿海市地要协同布点。本项目正是在此背景下提出建设的。

浙江舟山群岛新区新城管理委员会于2022年11月10日作出《关于舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目初步设计的批复》（浙舟新新委审[2022]124号），同意舟山市城投城市运营有限公司上报的《关于要求对舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目初步设计审批的请示》（舟城运[2022]38号），并由舟山市城投城市运营有限公司实施该项目。

2、项目主要内容及组织实施情况

舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期（以下简称“项目”）项目位于舟山市临城甬东区块，南侧为惠飞路，西靠山体，北侧为甬和路及海天大道，东侧为惠华路。项目建设用地面积35470平方米，总建筑面积87759平方米。主要功能为省级海洋重点实验室。建设内容：地下一层，层高5.4米，建筑面积24745平方；1#科研楼地上九层公共建筑，建筑高度46米，建筑面积37268平方；2#科研楼地上七层公共建筑，建筑高度37.6米，建筑面积25066平方，建筑面积共85375平方；机动车停车位616辆，非机动车停车位1233辆。

项目开工日期2022年12月，项目计划竣工日期2025年6月。本项目主管部门为浙江舟山群岛新区新城管理委员会，截至报告日，项目已完成地下室施工、主体结构施工。

3、专项债券资金投入和使用情况

本项目概算总投资 69878.11 万元，资金筹措方式为财政预算安排 19878.11 万元，占总投资的 28.45%；发行地方政府专项债 50000.00 万元，占总投资的 71.55%。

项目计划发行专项债券 50000.00 万元，2023 年共发行专项债券 12000.00 万元，2024 年共发行专项债 17000.00 万元。截至 2024 年 12 月实际累计已使用债券资金 29000.00 万元，债券资金支出率为 100%。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目通过构建智慧海洋公共服务、浙江省智慧海洋大数据中心等系统平台，聚焦海洋环境感知、海洋动力系统、海洋绿色资源三大领域，实行有组织科研，紧扣海洋领域基础理论与卡脖子技术，实现兵团化作战、工程化推进、高质量管理和专业化服务，打通从基础研究、应用研究、成果转移转化到产业化发展的创新链，助力供应链和产业链，提升整体效能和体系化创新力，建成东海特色鲜明、具有重要国际影响力的人才中心和创新策源地。

2、阶段性目标

按照项目可行性研究报告及项目实施方案，为确保项目按序时进度保质保量完成，共分三个阶段性目标：

2021 年 9 月至 2022 年 12 月为项目前期准备阶段，包括完成项目建议书、可研报告编制、审批，地质勘察钻探、初步设计、施工图设计及审查、招投标等，做好开工准备。

2022年12月底至2025年6月为项目工程施工及验收阶段，完成范围内全部土建、安装等具体项目建设内容。目前，项目进度处于二次结构、砌体施工阶段。截止2025年3月项目工程进度精装修施工完成98%，室外附属景观施工完成50%，完成总工程量的90%。

2025年6月起为项目交付使用阶段，目标对项目收益进行全方位运营管理，保证专项债券按期足额还本付息。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，更好地发挥政府专项债券资金对经济社会的促进作用，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》、《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》、《浙江省财政厅关于开展浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价的通知》等有关规定，对舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目开展项目资金绩效评估工作。

通过对舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目资金绩效评价，全面了解分析项目预算执行、经费使用以及政策制

度执行等情况，进一步规范项目资金管理，强化支出责任，进一步推动资金管理的科学性和合理性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次项目资金绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照决策、过程、产出和效益的绩效评价逻辑框架，突出问题导向。采用比较法、因素分析法进行科学合理的绩效评价，力争全面完整地反映专项债券资金成效，并总结得失，为地方政府专项债的发行与管理、提升专项债资金使用效益提供科学合理的参考意见；指标设计上定性与定量相结合，优先定量。

绩效评价指标体系通常包括具体指标、指标权重、指标解释、评价标准及评分方法等。绩效评价指标需满足相关性、重要性、可比性、经济性原则。评价指标体系见附件《舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目绩效自评表》。

（三）绩效评价工作过程

1、成立评估组织。舟山城投城市运营有限公司对项目资金绩效评价事项成立绩效评价工作小组。各小组成员明确工作职责，商讨制定了现场评价方案，设计相关表格，计划组织实施。

2、制定评估工作方案和指标体系。明确评估对象、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等。

3、评估实施阶段。绩效评价工作小组通过现场与非现场相结合，全面收集与评估项目相关的数据和资料，进行审核与分析，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的信息资料进行分类、整理和分析，

按照评估工作方案确定的评估指标、评估标准和评估方法，对评估对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评估，量化打分、形成评估初步结论。

4、报告阶段。绩效评价工作小组对各项评价指标进行分析讨论，补充修改，按照规定的文本格式和要求撰写并形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据确定的绩效评价指标体系、评价标准和评分规则，采集和确认评价基础数据，采用分类评价方式，从决策、过程、产出、效益等方面进行综合评价和量化打分。经评价，舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目资金绩效评价得分为92分（满分100分），综合评分等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项批复情况

（1）立项依据充分性（满分5分，实得5分）

立项依据充分，符合法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求。项目实施主体为舟山城投城市运营有限公司，符合其相关职责，不存在同一项目重复申报的问题。项目属于政府投资项目，属于公共财政支持的范围，是专项债支持的领域和方向。项目收入为项目所对应租赁收入、物业管理收入、停车费收入、广告费收入，具备一定收益性，项目产生的净现金流能够覆盖项目本息。

(2) 立项程序合规性（满分 3 分，实得 3 分）

本项目由舟山市城投城市运营有限公司申请立项，已获得浙江舟山群岛新区新城管理委员会《关于舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目初步设计的批复》（浙舟新新委审[2022]124号）。项目的申请、设立过程符合政策规定，申报内容完善。

除此之外，项目已取得浙江舟山群岛新区新城管理委员会《关于舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目可行性研究报告的批复》（浙舟新新委审[2022]3号）批复等审批文件，根据上述立项文件资料，项目立项程序合规。

2、项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况

(1) 前期工作准备充分性（满分 2 分，实得 2 分）

从项目投资主体确定，用地手续审批、项目初步设计方案论证、概算审核、初步设计批复等一系列工作，不存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。

(2) 前期工作开展规范性（满分 2 分，实得 2 分）

勘察、设计等前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 330952202203767 号）、《建设工程规划许可证》（建字第 20220016 号）、《建设用地规划许可证》（地字第 20220013 号）、《建筑工程施工许可证》（编号：330952202212240101）、《关于舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目水土保持方案的批复》（舟水许[2023]1 号）、《节能审查意见书》（浙建 3309000901202200007）等相关材料与各项证照，项目前期工作开展符合各项规范要求。

3、项目复核专项债券支持领域和方向情况

(1) 项目与专项债券支持领域和方向匹配性（满分 4 分，实得 4 分）

项目所属省级海洋重点实验室项目，符合国家规定的专项债券支持领域和方向。

(2) 项目申请专项债券额度与实际需要匹配性（满分 4 分，实得 4 分）

项目申请的专项债券额度与项目建设的实际需要相匹配。

4、项目绩效目标设定情况

(1) 目标设立合理性（满分 2 分，实得 2 分）

项目绩效目标设定紧密围绕决策、管理、产出、效益，绩效目标与项目实施内容具有相关性，目标设置符合正常期待水平。项目绩效目标设立总体合理，符合客观实际。

(2) 目标设立明确性（满分 3 分，实得 3 分）

项目绩效目标设定细化分解为具体的绩效指标，具有可衡量性，并与项目总体目标相对应，因此项目绩效目标设立具有明确性。

(二) 项目管理情况

1、专项债券管理情况

(1) 专项债券预算管理情况（满分2分，实得2分）

专项债券收支、还本付息和专项收入均已纳入政府性基金预算管理，并按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。

(2) 债券资金按规定用途使用情况（满分3分，实得3分）

2024年度债券项目资金使用项目严格遵守国家财经法规和财务

管理制度的规定，专款专用，仅用于规定的舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目建设，未用于楼堂馆所和经常性支出等中央明令禁止的支出，未发现存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出情况，可形成有效投资，符合项目预算批复和规定的用途，债券资金拨付有完整的审批程序和手续，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

（3）资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性（满分2分，实得2分）

项目资金拨付严格按照《地方政府专项债券预算管理办法》，并及时向财政部门报送项目的专项债券资金使用支出进度及对应项目的建设进度，不存在超工程进度付款情况，资金据传和支出进度按计划执行，与项目建设进度相匹配。

（4）专项债券本息偿还计划执行情况（满分4分，实得4分）

项目本息支付方式为每半年付息一次，到期一次性偿还本金。项目专项债券利息由舟山市财政统一垫付。截至报告日，实际已按期偿还利息，债券偿债执行率100%，严格按照规定时间、规定金额进行偿还。

（5）项目收入、成本及预期收益合理性（满分3分，实得3分）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所出具的《舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目收益和融资自求平衡财务评价报告》（以下简称《财务评价报告》）对项目收入、成本及预期收益进行了测算，认为本项目专项债券还本付息以运营收入为基础，债券存续期内（2023年—2046年）各年现金净流量，可稳定覆

盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求；且在2046年项目本息偿还后，仍有47762.68万元的期末结余资金。项目收入、成本及预期收益合理性具有相应依据，基本符合实际情况。

(6) 项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性（满分4分，实得4分）

截至报告日，项目尚未进入运营阶段。根据《财务评价报告》对项目收入、成本及预期收益进行测算后的评估结论，预计项目可达到收支总体平衡，且项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配。

(7) 专项债券期限与项目期限匹配情况（满分3分，实得3分）

根据项目实际运行情况，专项债券期限与项目建设和运营期限匹配。

2、资产管理情况（满分3分，实得3分）

项目计划于2025年6月竣工，完工后将及时进行验收工作，截止目前还未完成验收工作，未备案和登记信息。

3、问题整改（满分2分，实得2分）

针对审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题，项目单位及时根据相应要求进行了整改，整改措施全面有效，符合要求。

4、专项债券项目信息管理

(1) 专项债券项目信息公开情况（满分2分，实得2分）

按照政府信息公开的有关规定和要求，将专项债券项目的有关信息在中国地方政府债券信息公开平台上进行公开。

(2) 信息系统管理使用情况（满分2分，实得2分）

专项债券项目信息按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信

息系统中进行录入和更新。

5、其他财务、采购和管理情况

(1) 财务制度健全性（满分 2 分，实得 2 分）

根据实施主体和项目的实际情况制定并严格执行财务收支管理制度，制度合法、合规、完整，健全有效，并在项目实施中将制度执行到位。

(2) 财务管理有效性（满分 2 分，实得 2 分）

与项目有关的财务管理严格遵守相关法律法规、财务管理制度规定。

(3) 管理制度健全性（满分 2 分，实得 2 分）

项目单位已制定相应的业务管理制度和组织机构，业务管理制度合法、合规、完整、有组织机构保障。

(4) 管理规范性（满分 2 分，实得 2 分）

项目实施过程严格遵守相关法律法规和相关管理制度的规定，项目调整合规，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，项目资料齐全并及时归档。

(三) 项目产出情况

1、项目形成资产情况（满分 3 分，实得 3 分）

根据项目实施方案，截至报告日，项目已完成地下室施工、主体结构施工，目前项目处于建设阶段，所形成的资产均为在建工程。

2、项目建设质量达标情况（满分 3 分，实得 3 分）

目前项目处于建设阶段，尚未整体竣工验收，项目建设质量达标情况暂无法评估。

3、项目建设进度情况（满分 3 分，实得 3 分）

项目已基本按照约定工期施工，项目建设完成基本达到及时要求。

4、项目建设成本情况（满分 3 分，实得 3 分）

实际建设成本截至 2023 年 12 月，项目实际支出 22176 万元，截至 2024 年 12 月实际支出 39760 万元。

5、考虑闲置因素后债券资金实际成本情况（满分 3 分，实得 3 分）

项目 2023 年度债券发行 12000 万元，其中 2023 年实际执行数为 12000 万元。项目 2024 年度债券发行 17000 万元，其中 2024 年实际执行数为 17000 万元。考虑到项目建设过程中开发成本、税费等固定成本，以及每半年须支付的债券利息，专项债券资金的实际成本合理可控。

6、项目建成后提供公共产品和服务情况

（1）提供的公共产品和服务实际完成率（满分 3 分，实得 2 分）

项目尚在建设期，尚未提供公共产品和服务。结合目前的建设进度等项目推进实际情况，预计项目建成后，可完成计划公共产品和服务数量。

（2）提供的公共产品和服务质量达标率（满分 3 分，实得 3 分）

项目尚在建设期，尚未提供公共产品和服务。结合目前的建设进度等项目推进实际情况，预计项目建成后，可完成计划提供的公共产品和服务质量达标率。

（3）提供的公共产品和服务及时性（满分 3 分，实得 3 分）

项目尚在建设期，未实际投入使用。结合目前的建设进度等项目

推进实际情况，预计项目建成后，可及时提供计划公共产品和服务。

7、运营成本情况（满分3分，实得3分）

项目尚在建设期，尚未实际投入运营，暂未产生实际运营成本。

（四）项目效益情况

1、项目综合效益实现情况（满分2分，实得2分）

本项目建设是落实国家发展战略的重要举措，有利于进一步加强全省基础科学研究，提升原始创新能力，夯实创新强省基础，推进浙江省创新型省份建设；符合舟山市“十四五”规划，有利于构建高层次海洋科创平台，同时为发展远洋渔业提供强有力科技支撑；立足海洋经济发展需求，有利于传统产业的转型升级，支撑和引领经济社会高质量发展；有利于实现产学研一体化和稳态化发展，并为当地创造就业岗位，增加税收，具有良好的经济效益和社会效益。

2、项目带动社会有效投资情况（满分3分，实得2分）

本项目的建设实施运行可为当地提供各类劳动就业岗位，因此对提高当地劳动力就业率，促进社会安定具有积极的社会意义。同时本项目将带动当地相关产业的发展，促进当地区域经济持续、健康发展，因此项目具有较好的社会效益。

3、项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况（满分3分，实得2分）

舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目的建设有利于进一步加强全省基础科学研究，提升原始创新能力，夯实创新强省基础，推进浙江省创新型省份建设；有利于传统产业的转型升级，支撑和引领经济社会高质量发展。

4、项目直接服务对象满意度（满分 2 分，实得 1 分）

根据社会调查，被调查人员普遍认为项目建成投入后能够产生积极的社会效益，对本项目的建设和运营抱着积极支持的态度，并积极配合。

五、主要经验、做法及有关建议

（一）主要经验、做法

一是党建引领，突破堵点。联合参建单位成立“红色工地”项目党小组，充分发挥组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，将组织力量有效贯穿于项目全过程。多次参与协调推进会，逐个突破坟墓、庙宇及高压线拆移问题，参与制定渣土临时处置办法，加快渣土外运速度，顺利解决要素制约问题。在安全规范施工的前提下，采取多环节同步推进、多工序交叉作业等方式增强施工力量，增加打桩机、挖掘机等机械设备，缩短桩基工程施工时间，全面打开施工作业面，二季度投资额追上“千项万亿”工程投资平均水平。

二是把握重点，优化工艺。建设专班定向施策，逐项制定解决方案，优化资源配置狠抓工作面，合理分配人力、物力和财力，确保材料供应充足、及时。此外，合理优化施工工艺，提高施工生产效率。项目主体结构部分区域采用清水混凝土工艺，该工艺施工难度大，在舟山区域还不成熟，参建各方多次到外地考察，借鉴优良做法，选用有经验、工艺成熟的施工班组，在样板制作时同搅拌站进行多次配合比试验，达到一次成膜最佳效果。支模方式采用最新推广的承插式盘扣支模架体系，比原钢管支模架体系施工效率提高 30%，既确保工程安全、质量，又提高工程推进效率。

三是多重保障，聚力提质。压实主体责任，落实监理日报、代建月报等管理机制，及时响应问题，对标对表、查漏补缺，严控建设进度；打造省文明标化工地，建立“四小”安全教育制度，通过“安全小喇叭”“安全小视频”“安全小讲台”“安全小展板”全面提升作业人员安全意识，夯实工程建设安全领域风险防控。

（二）有关建议

加强项目监督管理，提升风险应对能力。一是深化项目前期方案论证，合理确定投资概算。建设单位应做好项目前期工作，把项目建议书、可行性研究报告、初步设计等前期工作做深做细，从技术经济方面综合评价拟建项目建设方案，并在优化建设方案的基础上，综合考虑项目建设过程中材料价格、人工成本上涨等情况，合理确定工程预备费，高质量编制投资概算，使其在建设过程中真正起到控制项目总投资的作用。投资概算一经批准，即作为建设项目总投资计划控制额，不得随意改变。二是增强风险责任意识，提升风险管理能力。积极构建“借、用、管、还”相统一的债务管理机制，增强风险责任意识和风险管理能力，积极防范专债偿付风险。

附件：

舟山东海实验室（智慧海洋实验室）
总部产业园区一期地方政府专项债券项目资金绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	预期值	完成值	权重(分值)	得分
决策	25	项目立项批复情况	8	立项依据充分性	充分	充分	5	5
				立项程序合规性	合规	合规	3	3
		项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	4	前期工作准备充分性	充分	充分	2	2
				前期工作开展规范性	规范	规范	2	2
		项目符合专项债券支持领域和方向情况	8	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	匹配	匹配	4	4
项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	4	匹配	4	4				
项目绩效目标设定情况	5	目标设立合理性	合理	合理	2	2		
		目标设立明确性	明确	明确	3	3		
管理	38	专项债券管理	21	专项债券预算管理情况	规范	规范	2	2
				债券资金按规定用途使用情况	规范	规范	3	3
				资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	匹配	匹配	2	2
				专项债券本息偿还计划执行情况	一致	一致	4	4
				项目收入、成本及预期收益合理性	合理	合理	3	3
				项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	匹配	匹配	4	4
		专项债券期限与项目期限匹配情况	匹配	匹配	3	3		
		资产管理	3	项目竣工后资产备查和产权登记情况	及时	及时	3	3
		问题整改	2	外部监督发现问题整改情况	落实	落实	2	2
		专项债券项目信息管理	4	专项债券项目信息公开情况	是	是	2	2
				信息系统管理使用情况	及时、完整	及时、完整	2	2
		其他财务、采购和管理情况	8	财务制度健全性	健全	健全	2	2
				财务管理有效性	有效	有效	2	2
管理制度健全性	健全			健全	2	2		
管理规范性	规范			规范	2	2		
产出	27	项目形成资产情况	27	数量完成率	100%	100%	3	3
		项目建设质量达标情况		质量达标率	100%	100%	3	3
		项目建设进度情况		完成及时性	及时	及时	3	3
		项目建设成本情况		成本节约率	合适	合适	3	3
		考虑闲置因素后债券资金实际成本情况		专项债券资金实际成本	可控	可控	3	3
		项目建成后提供公共产品和服务情况		提供的公共产品和服务实际完成率	100%	100%	3	2
				提供的公共产品和服务质量达标率	100%	100%	3	3
		提供的公共产品和服务及时性		及时	及时	3	3	
运营成本情况	运营成本节约率	合适	合适	3	3			
效益	10	项目综合效益实现情况	10	项目综合效益	高	高	2	2
		项目带动社会有效投资情况		社会有效投资带动度	高	高	3	2
		项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况		国家及本地区重大区域发展战略支持度	高	高	3	2
				服务对象或项目受益人等相关群体满意度	高	高	2	1
		项目直接服务对象满意度		高	高	2	1	
总分	100		100					96

注：得分≥90为优秀，≥80为良好，≥60为中，<60为差。